

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANTONIA - ETAPA 02  
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS  
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ENGENHEIRA CIVIL ADRIANA SCHENATTO - CREA/RS 91580  
RESPONSÁVEL ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ENGENHEIRO CIVIL MATEUS SAGGIORATO - CREA/RS 252013  
ENDEREÇO: RUA " F ", S/N, BAIRRO CENTRO, MATO CASTELHANO - RS  
ÁREA: 126,46 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	5.563,02	2,48%	5.563,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.0	FUNDAÇÕES - SAPATAS	11.291,10	5,03%	11.291,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.0	VIGAS BALDRAME	13.181,71	5,87%	13.181,71	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.0	VIGAS SUPERIORES	14.199,64	6,32%	0,00	0,00%	14.199,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.0	PILARES E PILARETES	14.076,11	6,26%	3.519,03	25,00%	10.557,08	75,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	15.168,84	6,75%	0,00	0,00%	15.168,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.0	REVESTIMENTOS	23.280,68	10,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.280,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.0	COBERTURA	64.744,76	28,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	64.744,76	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.0	PAVIMENTAÇÕES	30.603,87	13,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.603,87	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.0	ESQUADRIAS	13.392,79	5,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.392,79	100,00%	0,00	0,00%
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.492,29	3,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.492,29	100,00%	0,00	0,00%
12.0	PINTURA	11.700,94	5,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.700,94	100,00%
	TOTAL MENSAL	224.695,75	100,00%	33.554,86	14,93%	39.925,56	17,77%	64.744,76	28,81%	53.884,55	23,98%	20.885,08	9,29%	11.700,94	5,21%
	TOTAL ACUMULADO	224.695,75	100,00%	33.554,86	14,93%	73.480,42	32,70%	138.225,18	61,52%	192.109,73	85,50%	212.994,81	94,79%	224.695,75	100,00%

Mato Castelhano - RS, 27 de Junho de 2025.

Mateus Saggiorato  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 252013

Rogério Azeredo França  
Prefeito Municipal