

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO												
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Mato Castelhano/RS												
OBRA: Projeto Ponte em Concreto Armado e Protendido, com comprimento de 21,00m x Largura de 5,00m x Altura de 6,00m- Classe 45T												
LOCAL: Comunidade Rincão dos Lopes, Interior - Município de Mato Castelhano/RS, Rio do Peixe												
EMPRESA - PROJETO E ORÇAMENTO: LCAD Serviços de Engenharia Ltda - CNPJ: 13.731.196/0001-36												
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E ORÇAMENTO: LAUSON SERAFINI - CREA/RS 123168-D												
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO												
ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS	R\$ 31.264,34	R\$ 7.816,09	25,00%	R\$ 7.816,09	25,00%	R\$ 7.816,09	25,00%	R\$ 7.816,09	25,00%	R\$ 31.264,34	100,00%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 22.729,61	R\$ 13.637,76	60,00%	R\$ 4.545,92	20,00%	R\$ 2.272,96	10,00%	R\$ 2.272,96	10,00%	R\$ 22.729,61	100,00%
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 71.776,72	R\$ 71.776,72	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 71.776,72	100,00%
4.0	MESOESTRUTURA	R\$ 51.373,83	R\$ 35.961,68	70,00%	R\$ 15.412,15	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 51.373,83	100,00%
5.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 327.825,92	R\$ -	0,00%	R\$ 98.347,77	30,00%	R\$ 114.739,07	35,00%	R\$ 114.739,07	35,00%	R\$ 327.825,92	100,00%
6.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 27.972,90	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 27.972,90	100,00%	R\$ 27.972,90	100,00%
7.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 4.004,86	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.004,86	100,00%	R\$ 4.004,86	100,00%
TOTAL		R\$ 536.948,17										
PARCELA			R\$ 129.192,25	24,06%	R\$ 126.121,93	23,49%	R\$ 124.828,12	23,25%	R\$ 156.805,88	29,20%	R\$ 536.948,17	100,00%
PARCELA ACUMULADA			R\$ 129.192,25	24,06%	R\$ 255.314,18	47,55%	R\$ 380.142,30	70,80%	R\$ 536.948,17	100,00%		

MATO CASTELHANO, MARÇO DE 2025



LAUSON SERAFINI
ENG.CIVIL
CREA/RS 123168-D

PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO